

Oggetto	Atti Programmazione	Tempi di realizzazione	Costi Unitari di realizzazione (oltre Iva)
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER SOSTITUZIONE DEL GRUPPO DI GENERAZIONE N. 6 CON ALTRO GRUPPO ESISTENTE E ADEGUAMENTI MECCANICI ED ELETTRICI CONSEQUENTI ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. a) del D. L. n. 76/2020 come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 – CUP C57H22000350005; CIG 909890913E	Verbale CDA n.305 del 29nov2021	Tempo utile per l'esecuzione dei lavori: 42 giorni dal verbale di consegna dei lavori. Ultimazione dei lavori: 15/06/2022	39.805,23 €
LAVORI DI RIORGANIZZAZIONE DELLA POSTAZIONE DI PROSSIMITA' SITUATA NEI PRESSI DEL MUNICIPIO DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO CON RIFACIMENTO INTEGRALE DELLA PAVIMENTAZIONE E DELLA SCHERMATURA VISIVA PRESENTE ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. a) del D. L. n. 76/2020 E SS.MM.II. - CUP C82F22000300004 – CIG 92057698E5	Comune di Passignano sul Trasimeno – Deliberazione n. 30 del 23-03-2021 e Att.1622 del 28/01/2022 - Nomina RUP	Tempo utile per l'esecuzione dei lavori: 21 giorni dal verbale di consegna dei lavori. Ultimazione dei lavori: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 17/10/2022.	23.175,51 €
LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON REALIZZAZIONE DI VASCA DI PRIMA PIOGGIA NEL CENTRO DI RACCOLTA SITO IN LOCALITA' LE PEDATE NEL COMUNE DI PASSIGNANO SUL TRASIMENO ai sensi dell'art. 1, co. 2 lett. a) del D. L. n. 76/2020 come modificato dall'art. 51 del D.L. n. 77/2021 - CUP C88C22000040005 – CIG 9137559839	Verbale CDA n.218 del 28/02/2018	Tempo utile per l'esecuzione dei lavori: 90 giorni dal verbale di consegna dei lavori Ultimazione dei lavori: L'ultimazione dei lavori è avvenuta il giorno 14/12/2022	155.178,94 €
INTERVENTO DI REALIZZAZIONE DEL LOTTO VII DELLA DISCARICA PER RIFIUTI NON PERICOLOSI DI BORGO GIGLIONE" AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO CON L. N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 – CIG 9157614E20 – CUP C52F22000110004	Verbale CDA n.308 del 27/01/2022	Tempo utile per l'esecuzione dei lavori: 100 giorni dal verbale di consegna dei lavori. Proroghe: Att.22422 del 18/08/2022 per giorni 31; Att.26322 del 04/10/2022per giorni 16. Ultimazione Lavori: 04 ottobre 2022	759.927,54 €
PROCEDURA NEGOZIATA PER L'ESECUZIONE DEGLI "INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E SISTEMAZIONE DELLA DISCARICA COMUNALE IN LOCALITA' TRECINE NEL COMUNE DI PASSIGNANO (PG) – I STRALCIO" AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B), DEL D.L. N. 76/2020, CONVERTITO CON L. N. 120/2020, COME MODIFICATO DALL'ART. 51 DEL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77 – CIG 9375233F01– CUP C86J22000050004	Comune di Passignano sul Trasimeno – DETERMINE DEI RESPON n.565 del 23-12-2021 e Att.29521 del 04/08/2021 - Nomna RUP	Tempo utile per l'esecuzione dei lavori: 120 giorni dal verbale di consegna dei lavori - Lavori in corso di svolgimento.	197.275,07 €